

Утверждаю:
 Мэр ЗАТО Северск

 « ____ » _____ 2026 г.

**Сводный годовой план
 ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей ЗАТО Северск на 2026 год**

№ п/п	Наименование мероприятий	Даты выполнения мероприятий		Примечания
		Начало	Окончание	
1	Гидравлические испытания подающих и обратных трубопроводов тепловых сетей на плотность и прочность			
1.1	После сезонные испытания	18.05.2026	21.05.2026	Полное отключение ГВС в г.Северске (4 суток)
		25.05.2026	29.05.2026	Без отключения ГВС в пос.Самусь
1.2	Послеремонтные испытания	13.07.2026	16.07.2026	Полное отключение ГВС в г.Северске (4 суток)
		13.07.2026	26.07.2026	Полное отключение ГВС в пос.Самусь (14 суток)
		27.07.2026	25.08.2026	Без отключения ГВС в пос.Самусь
2	Ремонтные работы			
2.1	На системе теплоснабжения г.Северска	со дня окончания отопительного периода	01.09.2026	Работы, связанные с подготовкой к ОЗП 2026-2027 гг.
	На системе теплоснабжения пос.Самусь		25.08.2026	
2.2	На магистральных трубопроводах тепловых сетей пос.Самусь	13.07.2026	26.07.2026	Полное отключение ГВС в пос.Самусь (14 суток)
	На магистральных трубопроводах тепловых сетей г.Северска	29.06.2026	10.07.2026	Полное отключение ГВС в г.Северске (14 суток)
2.3	На оборудовании ТЭЦ АО «РИР»	29.06.2026	12.07.2026	Полное отключение ГВС в пос.Самусь (14 суток)
	На оборудовании ЦОК МКП СВК	13.07.2026	26.07.2026	
2.4	На внутриквартальных трубопроводах тепловых сетей г.Северска	со дня окончания отопительного периода	01.09.2026*	Без отключения ГВС
	На внутриквартальных трубопроводах тепловых сетей пос.Самусь		25.08.2026*	

Примечание:

- 1.Даты проведения испытаний могут быть скорректированы в связи с погодными условиями и готовностью оборудования.
- 2.Даты проведения ремонтных работ на магистральных трубопроводах и оборудовании могут быть скорректированы в соответствии с производственными программами предприятий.

*- срок окончания ремонтных работ на трубопроводах системы теплоснабжения ЗАТО Северск при подготовке к ОЗП 2026-2027 гг. Плановые работы на трубопроводах тепловых сетей будут проводиться до завершения, в соответствии с утвержденным графиком.