



Томская область  
городской округ  
закрытое административно-территориальное образование Северск

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО СЕВЕРСК**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

09.07.2021

№ 812-р

Об утверждении итогового отчета о реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы

В целях исполнения пункта 50 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО Северск от 24.09.2018 № 1797 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации»:

1. Утвердить итоговый отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы в следующем составе:

1) итоговый отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы согласно приложению 1;

2) оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы согласно приложению 2;

3) пояснительная записка к итоговому отчету о реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы согласно приложению 3.

2. Разместить распоряжение на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<https://зато-северск.рф>).

Первый заместитель  
Мэра ЗАТО Северск

В.В.Бабеньшев

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы  
«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы

№ п/п	Наименование программы, подпрограммы	Период, год	Объем финансирования, тыс. руб.			Процент выполнения, %	Наименование целевого показателя программы, подпрограммы	Единица измерения	Значения целевых показателей результативности		
			потребность	план	факт				план	факт	оценка достижения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы	2015	132 408,77	129 226,94	114 756,79	88,8	1. Доля общей площади расселенных помещений в общей площади жилых помещений, признанных в установленном порядке аварийными	проц	0	0	0,00
							2. Доля общей отремонтированной площади в общей площади муниципальной жилищного	проц	0,43	0,64	1,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							фонда				
							3. Информационно-консультативное обеспечение развития самоуправления граждан и содействие инициативным группам в разъяснении порядка создания ТСЖ	проц	100	100	1,00
							4. Количество проведенных мероприятий по благоустройству микрорайона территории ТОС	шт.	200	200	1,00
							5. Внесение платы за содержание, текущий ремонт и коммунальные услуги пустующего муниципального жилого фонда	проц	100	0	0,00
							6. Доля	проц	4,8	4,6	0,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							капитально отремонтиро- ванных многоквартир- ных домов				
							7. Количество многоквартир- ных домов, претендующих на выделение муниципальной поддержки для проведения капитального ремонта	ед	12	12	1,0
							8. Количество получателей мер социальной поддержки на частичное возмещение процентной ставки, частичную оплату первоначаль- ного взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение новов построенного жилья у застройщиков	ед	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							по договорам купи-продажи гражданами, семей				
		2016	48 773,32 <*>	48 773,32 <*>	48 701,35	99,9	1. Доля общей площади расселенных помещений в общей площади жилых помещений, признанных в установленном порядке аварийными	проц	100	100	1,00
							2. Доля общей отремонтиро- ванной площади в общей площади муниципаль- ного жилищного фонда	проц	0,21	0,21	1,00
							3. Информа- ционно- консультатив- ное обеспечение развития самоуправления граждан и содействие инициативным группам в разъяснении	проц	100	100	1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							порядка создания ТСЖ				
							4.Количество проведенных мероприятий по благоустрой- ству микрорайона территории ТОС	шт.	200	200	1,00
							5. Внесение платы за содержание, текущий ремонт и коммунальные услуги пустующего муниципаль- ного жилищного фонда	проц	96,1	96,1	1,00
							6. Доля капитально отремонтиро- ванных многоквартир- ных домов	проц	5,14	5,14	1,00
							7. Количество многоквартир- ных домов, предендующих на выделение муниципальной поддержки для проведения	ед	0	0	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							капитального ремонта				
							8. Количество получателей мер социальной поддержки на частичное возмещение процентной ставки, частичную оплату первоначаль- ного взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купи-продажи гражданами, семей	ед	-	-	-
		2017	31 530,80	31 530,80	27 357,32	86,8	1. Доля общей площади расселенных помещений в общей площади жилых помещений, признанных в	проц	0	0	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							установленном порядке аварийными				
							2. Доля общей отремонтированной площади в общей площади муниципального жилищного фонда	проц	0,03	0,03	1,00
							3. Информационно-консультативное обеспечение развития самоуправления граждан и содействие инициативным группам в разъяснении порядка создания ТСЖ	проц	100	100	1,00
							4. Количество проведенных мероприятий по благоустройству микрорайона территории ТСОС	шт.	200	200	1,00
							5. Внесение платы за содержание,	проц	100	100	1,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							текущий ремонт и коммунальные услуги пустующего муниципального жилищного фонда				
							6. Доля капитально отремонтированных многоквартирных домов	проц	6,10	6,10	1,00
							7. Количество многоквартирных домов, претендующих на выделение муниципальной поддержки для проведения капитального ремонта	ед	0	0	0,00
							8. Количество получателей мер социальной поддержки на частное возмещение процентной ставки, частичную оплату первоначаль-	ед	0	0	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							ного взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение нового построенного жилья у застройщиков по договорам купи-продажи гражданами, семей				
		2018	18 775,63 <*>	17 644,33 <*>	12 677,54	71,9	1. Доля общей площади расселенных помещений в общей площади жилых помещений, признанных в установленном порядке аварийными	проц	0	0	0,0
							2. Доля общей отремонтиро- ванной площади в общей площади муниципаль- ного жилищного фонда	проц	0,11	0,11	1,0
							3. Информац	проц	100	100	1,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							онно-консультативное обеспечение развития самоуправления граждан и содействие инициативным группам в разъяснении порядка создания ТСЖ				
							4.Количество проведенных мероприятий по благоустройству микрорайона территории ТОС	шт.	200	200	1,0
							5. Внесение платы за содержание, текущий ремонт и коммунальные услуги пустующего муниципального жилого фонда	проц	100	100	1,0
							6. Доля капитально отремонтированных многоквартирных	проц	8,3	8,3	1,0
							многоквартир-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							ных домов				
							7. Количество многоквартирных домов, претендующих на выделение муниципальной поддержки для проведения капитального ремонта	ед	0	0	1,0
							8. Количество получателей мер социальной поддержки на частичное возмещение процентной ставки, частичную оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи гражданами, семей	ед	59	0	0,0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2019	18 435,81 <*>	18 435,81 <*>	16 363,29	88,8	1. Доля общей площади расселенных помещений в общей площади жилых помещений, признанных в установленном порядке аварийными				
							2. Доля общей отремонтированной площади в общей площади муниципального жилищного фонда	проц	0,26	0,26	1,0
							3. Информационно-консультативное обеспечение развития самоуправления граждан и содействие инициативным группам в разъяснении порядка создания ТСЖ	проц	100	100	1,0
							4. Количество проведенных	шт.	200	200	1,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							мероприятий по благоустройству микрорайона территории ТОС				
							5. Внесение платы за содержание, текущий ремонт и коммунальные услуги предоставляемого муниципального жилищного фонда	проц	100	100	1,0
							6. Доля капитально отремонтированных многоквартирных домов	проц	7,6	7,6	1,0
							7. Количество многоквартирных домов, претендующих на выделение муниципальной поддержки для проведения капитального ремонта	ед	0	0	0,0
							8. Количество получателей	ед	12	4	0,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							мер социальной поддержки на частичное возмещение процентной ставки, частично оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи гражданами, семей				
		2020	22 693,65	17 938,90	16 881,34	94,1	1. Доля общей площади расселенных помещений в общей площади жилых помещений, признанных в установленном порядке аварийными	проц	0	0	0,00
							2. Доля общей	проц	0,39	0,39	1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							отремонтиро- ванной площади в общей площади муниципаль- ного жилищного фонда				
							3.Информаци- онно- консультатив- ное обеспечение развития самоуправления граждан и содействие инициативным группам в разъяснении порядка создания ТСЖ	проц	100	100	1,00
							4.Количество проведенных мероприятий по благоустрой- ству микрорайона территории ТОС	шт.	200	200	1,00
							5. Внесение плат за содержание, текущий ремонт и коммунальные услуги	проц	100	100	1,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							пустующего муниципаль- ного жилищного фонда				
							6. Доля капитально отремонтиро- ванных многоквартир- ных домов	проц	5	5	1,00
							7. Количество многоквартир- ных домов, претендующих на выделение муниципальной поддержки для проведения капитального ремонта	ед	0	0	0,00
							8. Количество получателей мер социальной поддержки на частичное возмещение процентной ставки, частичную оплату первоначаль- ного взноса по ипотечным жилищным кредитам,	ед	16	16	1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи гражданами, семей				
Итого по Программе			253 761,64	244 693,76	236 737,63	96,7					
2.	Подпрограмма 1 «Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск»	2015	105 129,51	105 129,51	90 868,11	86,4	1. Общая площадь расселенных жилых помещений из аварийного фонда	м2	0	0	0,00
							2. Количество получателей мер социальной поддержки на частичное возмещение процентной ставки, частичную оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь	ед	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи гражданами, семей				
		2016	34 130,93 <*>	34 130,93 <*>	34 130,10	100,00	1. Общая площадь расселенных жилых помещений из аварийного фонда	м2	2702,2	2702,2	1,00
							2. Количество получателей мер социальной поддержки на частичное возмещение процентной ставки, частичную оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам	ед	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							купи-продажи гражданами, семей				
		2017	18 715,25	18 715,25	14 613,13	78,1	1. Общая площадь расселенных жилых помещений из аварийного фонда	м2	0	0	0,0
							2. Количество получателей мер социальной поддержки на частичное возмещение процентной ставки, частичную оплату первоначаль- ного взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купи-продажи гражданами, семей	ед	0	0	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2018	4 201,12 <*>	4 101,12 <*>	0,00	0,00	1. Общая площадь расселенных жилых помещений из аварийного фонда	м2	0	0	0,0
							2. Количество получателей мер социальной поддержки на частичное возмещение процентной ставки, частичную оплату первоначаль- ного взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение новых построенного жилья у застройщиков по договорам купи-продажи гражданами, семей				
		2019	4 335,31	4 335,31	2 353,88	54,3	1. Общая площадь расселенных жилых	м2	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							помещений из аварийного фонда				
							2. Количество получателей мер социальной поддержки на частичное возмещение процентной ставки, частичную оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи гражданами, семей				
		2020	4 759,50	5 116,56	4 597,94	89,9	1. Общая площадь расселенных жилых помещений из аварийного фонда	м2	0	0	0,00
							2. Количество	ед	16	16	1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							получателей мер социальной поддержки на частичное возмещение процентной ставки, частичную оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи гражданами, семей				
	Итого по подпрограмме 1		152 909,10	153 166,16	146 563,16	95,7					
3.	Подпрограмма 2 «Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск»	2015	27 279,26	24 097,43	23 888,67	99,1	1. Доля отремонтированной площади в общей площади муниципального жилищного фонда	проц	0,43	0,64	1,49
							2. Информационно-	проц	100	100	1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							консультативное обеспечение развития самоуправления граждан и содействие инициативным группам в разъяснении порядка создания и регистрации ТСЖ				
							3. Количество проведенных мероприятий по благоустройству микрорайона территории ТОС	шт.	200	200	1,00
							4. Внесение платы за текущее содержание, ремонт и коммунальные услуги предоставляющего муниципального жилищного фонда	проц	100	0	0,00
							5. Доля капитально отремонтиро-	проц	4,8	4,6	0,96



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							ванных домов				
							6. Количество многоквартирных домов, претендующих на выделение муниципальной поддержки для проведения капитального ремонта	ед	12	12	1,00
		2016	14 642,39	14 642,39	14 571,25	99,5	1. Доля отремонтированной площади в общей площади муниципального жилищного фонда	проц	0,21	0,21	1,00
							2. Информационно-консультативное обеспечение развития самоуправления граждан и содействие инициативным группам в разъяснении порядка создания и регистрации ТСЖ	проц	100	100	1,00
							3. Количество	шт.	200	200	1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							проведенных мероприятий по благоустройству микрорайона территории ТОС				
							4. Внесение платы за текущее содержание, ремонт и коммунальные услуги	проц	96,1	96,1	1,00
							поступающего муниципального жилищного фонда				
							5. Доля капитально отремонтированных домов	проц	5,14	5,14	1,00
							6. Количество многоквартирных домов, претендующих на выделение муниципальной поддержки для проведения капитального ремонта	ед	0	0	0,00
		2017	12 815,55	12 815,55	12 744,19	99,4	1. Доля отремонтированной площади	проц	0,03	0,03	1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							в общей площади муниципаль- ного жилищного фонда				
							2. Информа- ционно- консультатив- ное обеспечение развития самоуправления граждан и содействие инициативным группам в разъяснении порядка создания и регистрации ТСЖ				
							3. Количество проведенных мероприятий по благоустройств у микрорайона территории ТОС	шт.	200	200	1,00
							4. Внесение плат за текущее содержание, ремонт и коммунальные услуги поступающего	проц	100	100	1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							муниципального жилищного фонда				
							5. Доля капитально отремонтированных домов	проц	6,1	6,1	1,00
							6. Количество многоквартирных домов, претендующих на выделение муниципальной поддержки для проведения капитального ремонта	ед	0	0	0,00
		2018	14 574,51	13 543,21	12 677,54	93,6	1. Доля отремонтированной площади в общей площади муниципального жилищного фонда	проц	0,21	0,11	0,5
							2. Информационно-консультативное обеспечение развития самоуправления граждан и содействие инициативным	проц	100	100	1,0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							группам в разьяснении порядка создания и регистрации ТСЖ				
							3. Количество проведенных мероприятий по благоустройств у микрорайона территории ТОС	шт.	200	200	1,0
							4. Внесение платы за текущее содержание, ремонт и коммунальные услуги	проц	100	100	1,0
							поступающего муниципального жилого жилищного фонда				
							5. Доля капитально отремонтированных домов	проц	8,3	8,3	1,0
							6. Количество многоквартирных домов, претендующих на выделение муниципальной поддержки для	ед	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							проведения капитального ремонта				
		2019	14 100,50 <*>	14 100,50 <*>	14 009,41	99,4	1. Доля отремонтированной площади в общей площади муниципального жилищного фонда	проц	0,26	0,26	1,0
							2. Информационно-консультативное обеспечение развития самоуправления граждан и содействие инициативным группам в разъяснении порядка создания и регистрации ТСЖ	проц	100	100	1,0
							3. Количество проведенных мероприятий по благоустройству микрорайона территории ТОС	шт.	200	200	1,0
							4. Внесение	проц	100	100	1,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							платы за текущее содержание, ремонт и коммунальные услуги пустующего муниципального жилищного фонда				
							5. Доля капитально отремонтированных домов	проц	7,6	7,6	1,0
							6. Количество многоквартирных домов, претендующих на выделение муниципальной поддержки для проведения капитального ремонта	ед	0	0	0,0
		2020	17 934,15	12 822,34	12 283,40	95,8	1. Доля отремонтированной площади в общей площади муниципальной жилищного фонда	проц	0,39	0,39	1,00
							2. Информационно-	проц	100	100	1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							консультативное обеспечение развития самоуправления граждан и содействие инициативным группам в разъяснении порядка создания и регистрации ТСЖ				
							3. Количество проведенных мероприятий по благоустройству микрорайона территории ТОС	шт.	200	200	1,00
							4. Внесение платы за текущее содержание, ремонт и коммунальные услуги предоставляемого муниципального жилищного фонда	проц	100	100	1,00
							5. Доля капитально отремонтиро-	проц	5	5	1,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							ванных домов				
							6. Количество многоквартирных домов, претендующих на выделение муниципальной поддержки для проведения капитального ремонта	ед	0	0	0,00
	Итого по подпрограмме 2		100 852,54	91 527,60	90 174,46	98,5					
4.	Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма»	2015	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Итого по подпрограмме 3		0,00	0,00	0,00	0,00					

<\*> Объем финансирования включает:

в 2016 году неиспользованный остаток средств федерального бюджета 2015 года в сумме 13722,13 тыс. руб.;

в 2016 году неиспользованный остаток средств областного бюджета 2015 года в сумме 539,27 тыс. руб.;

в 2018 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2017 года в сумме 1367,12 тыс. руб.;

в 2018 году неиспользованный остаток средств областного бюджета 2017 года в сумме 2734 тыс. руб.;

в 2019 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2018 года в сумме 493,82 тыс. руб.

Указанные суммы неиспользованных остатков средств местного бюджета не увеличивают общий объем финансирования Программы в столбце «Всего».



**ОЦЕНКА**  
эффективности реализации муниципальной программы  
«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы

№ п/п	Год	Степень достижения целей и решения задач (С ДП)	Степень освоения средств (С ОС)	Оценка эффективности программы (подпрограммы)	
1.	2015 год	0,70	0,89	4	Эффективная
2.	2016 год	0,99	1,00	5	Высокая эффективность
3.	2017 год	0,83	0,87	4	Эффективная
4.	2018 год	0,72	0,84	4	Эффективная
5.	2019 год	0,89	0,89	4	Эффективная
6.	2020 год	1,00	0,94	4	Эффективная
Средняя оценка эффективности за весь период реализации программы		0,86	0,91	4	Эффективная

### ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к итоговому отчету о реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы утверждена постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3544 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы (далее – Программа).

Программа разработана и выполнялась с целью повышения доступности и качества жилищного обеспечения населения ЗАТО Северск.

Ответственный исполнитель Программы – Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск. Участники Программы – Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск (УЖКХ ТиС) и Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск (УКС Администрации ЗАТО Северск).

Участниками мероприятий Программы являлись:

- 1) Местная общественная организация «Территориальное общественное самоуправление микрорайона Иглаково»;
- 2) управляющие организации ЗАТО Северск;
- 3) ассоциация «Объединение Товариществ Собственников Жилья г. Северска»;
- 4) проектно-строительные организации.

Программа была направлена на решение следующих задач:

- 1) переселение граждан из аварийного жилищного фонда, улучшение жилищных условий граждан, проживающих в ЗАТО Северск;
- 2) создание благоприятных и комфортных условий проживания граждан на территории ЗАТО Северск.

Для достижения цели Программы была предусмотрена реализация трех подпрограмм: подпрограммы 1 «Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск» (далее – подпрограмма 1);

подпрограммы 2 «Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск» (далее – подпрограмма 2);

подпрограммы 3 «Обеспечивающая подпрограмма (далее – подпрограмма 3).

Указанные подпрограммы включали:

- 1) реализацию 5 основных мероприятий:
  - а) строительство 80-квартирного 5-этажного жилого здания в пос.Самусь;
  - б) снос расселенных аварийных домов;
  - в) реализация проекта «Губернаторская ипотека» на территории Томской области;
  - г) оплата расходов по договорам пожизненной ренты;
  - д) изготовление и установка пандусов и поручней в жилых домах;
- 2) реализацию 7 ведомственных целевых программ (далее – ВЦП):
  - а) ВЦП «Инструментальное обследование жилищного фонда ЗАТО Северск»;
  - б) ВЦП «Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда в ЗАТО Северск»;
  - в) ВЦП «Содержание жилых помещений до заселения муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск Томской области»;



г) ВЦП «Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск Томской области»;

д) ВЦП «Мероприятия по развитию и поддержке деятельности товариществ собственников жилья в ЗАТО Северск»;

е) ВЦП «Финансовое обеспечение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск в части муниципального жилищного фонда»;

ж) ВЦП «Организация оценки недвижимости и регистрации права собственности на жилые помещения жилищного фонда ЗАТО Северск».

На реализацию Программы были предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 241,7 млн руб. Реализовано мероприятий на сумму 236,7 млн руб., что составило 97,95 %.

Сведения о финансовом обеспечении Программы представлены в таблице 1.

Таблица 1

Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.			Процент выполнения, %
	план с учетом утвержденного бюджета	передано бюджетных ассигнований	фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный период	
Всего, в том числе:	244 693,76	241 704,42	236 737,63	97,95
федеральный бюджет	93 747,80	93 747,80	93 747,80	100,00
областной бюджет	28 012,80	26 327,01	23 545,81	89,44
местный бюджет	122 933,17	121 629,61	119 444,02	98,20

Основными исполнителями мероприятий Программы являлись УКС Администрации ЗАТО Северск и УЖКХ ТиС. Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Северск по получателям бюджетных средств в период 2015 - 2020 годов представлена в таблице 2.

Таблица 2

Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) – ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Объем финансирования, тыс. руб.			Процент выполнения, %
	план с учетом утвержденного бюджета	передано бюджетных ассигнований	фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный период	
Всего, в том числе:	244 693,76	241 704,42	236 737,63	97,95
УЖКХ ТиС	150 945,96	147 956,62	142 989,83	97,00
УКС Администрации ЗАТО Северск	93 747,80	93 747,80	93 747,80	100,00



За период реализации в Программу были внесены изменения постановлениями Администрации ЗАТО Северск от 26.04.2016 № 857, от 14.09.2016 № 2044, от 30.03.2017 № 485, от 20.02.2018 № 281, от 28.05.2018 № 929, от 10.10.2018 № 1872, от 13.02.2019 № 186, от 07.10.2019 № 2214, от 20.02.2020 № 288.

Изменения Программы касались корректировки расходов в соответствии с решениями Думы ЗАТО Северск о бюджете ЗАТО Северск и вносились в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО Северск от 02.07.2014 № 1614 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации», от 24.09.2018 № 1797 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования».

В период 2015 - 2020 годов реализации Программы обеспечено выполнение:

1) в ходе реализации подпрограммы 1:

- в пос.Самусь ЗАТО Северск построен 80-квартирный 5-этажный дом для расселения жителей многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными до 01.01.2012. Дом сдан в эксплуатацию в апреле 2016 года. Освоение составило – 139 612,17 тыс. руб., что составило 100%;

- расселено и снесено 8 аварийных многоквартирных домов в пос.Самусь ЗАТО Северск;

- произведены выплаты 20 семьям в рамках реализации проекта «Губернаторская ипотека» на территории Томской области». В 2015 - 2020 годах было запланировано освоение средств на сумму 8 135,37 тыс. руб. Освоено 3 172,02 тыс. руб., что составляет 40%. Причиной неисполнения явилось отсутствие граждан, желающих участвовать в данном проекте;

- заключено 9 договоров в рамках основного мероприятия «Оплата расходов по договорам пожизненной ренты»;

- проведено инструментальное обследование одного многоквартирного дома в пос.Самусь ЗАТО Северск. На данное мероприятие запланировано 50,0 тыс. руб., освоено - 35,0 тыс. руб. (за счет экономии средств), что составляет 70%.

Целевые показатели результативности подпрограммы 1 в целом достигнуты;

2) в ходе реализации подпрограммы 2:

- ВЦП «Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда в ЗАТО Северск».

На выполнение работ по капитальному и текущему ремонту муниципального жилого фонда были заключены муниципальные контракты и договоры на общую сумму 10 252,25 тыс. руб. Отремонтировано 2 667,87 кв. м муниципального жилищного фонда. Освоение средств составило 92,6%. Причиной неполного освоения средств в 2018 году послужил недобросовестный подрядчик, с которым были расторгнуты контракты. Подрядчик внесен в реестр недобросовестных поставщиков;

- ВЦП «Содержание и текущий ремонт помещений до заселения муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск Томской области».

С управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями были заключены договоры на возмещение затрат за содержание и текущий ремонт пустующих муниципальных жилых помещений на общую сумму 3 396,86 тыс. руб., что составило 98,68% от запланированной суммы;

- ВЦП «Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск Томской области».

В рамках данной ВЦП было заключено соглашение о предоставлении субсидий на осуществление территориального общественного самоуправления на территории ЗАТО Северск на общую сумму 4 527,22 тыс. руб. (что составляет 99,8 % от утвержденного финансирования). В рамках соглашения Местная общественная организация «Территориальное общественное самоуправление микрорайона Иглаково» (далее – ТОС)

организовывала и проводила мероприятия по благоустройству микрорайона территории ТОС, а именно: санитарные уборки территорий, организацию строительства пешеходных дорожек, ликвидацию стихийных свалок на территории ТОС, снос старых тополей, высадку саженцев деревьев, благоустройство мемориального комплекса.

- ВЦП «Мероприятия по развитию и поддержке деятельности ТСЖ в ЗАТО Северск».

В период 2015 - 2020 годов изготавливался и распространялся среди населения ЗАТО Северск информационный материал, проводились обучающие семинары. Запланировано освоение средств на сумму 2 765,26 тыс. руб. Освоено 2 617,02 тыс. руб., что составляет 94,63%;

- ВЦП «Финансовое обеспечение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск в части муниципального жилищного фонда».

Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за муниципальные жилые помещения были внесены в полном объеме в сумме 69 057,21 тыс. руб. Администрация ЗАТО Северск перед Фондом «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области» по взносам на капитальный ремонт за муниципальные жилые помещения задолженности не имеет;

- основного мероприятия «Изготовление и установка пандусов и поручней в жилых домах». Данное мероприятие реализовывалось с 2019 года. Выполнены работы по устройству пандусов и поручней в 6 многоквартирных домах на сумму 92,32 тыс. руб.

Целевые показатели результативности подпрограммы 2 в целом достигнуты.

Сведения о финансовом обеспечении по годам реализации Программы с распределением по подпрограммам и сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности Программы за 2015 - 2020 годы представлены в приложении 1.

Оценка эффективности реализации Программы выполнена в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Северск, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Северск от 16.04.2015 № 707, приведена в приложении 2.